

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM /PA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA ARRAIAL DO CAETÉ

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%			
		R\$ 26.237,40	R\$ 26.237,40			
2	AMINISTRAÇÃO DE OBRA		25%	25%	25%	25%
		R\$ 38.015,30	R\$ 9.503,82	R\$ 9.503,82	R\$ 9.503,82	R\$ 9.503,82
3	PAVIMENTAÇÃO		20%	40%	40%	
		R\$ 39.934,79	R\$ 7.986,96	R\$ 15.973,91	R\$ 15.973,91	
4	URBANIZAÇÃO			50%	50%	
		R\$ 40.981,83		R\$ 20.490,92	R\$ 20.490,92	
5	PLAYGROUND					100%
		R\$ 17.740,40				R\$ 17.740,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA		20%	30%	50%	
		R\$ 35.266,82	R\$ 7.053,36	R\$ 10.580,05	R\$ 17.633,41	
7	SERVIÇOS FINAIS					100%
		R\$ 5.008,07				R\$ 5.008,07
	TOTAL	R\$ 203.184,60	R\$ 50.781,55	R\$ 56.548,70	R\$ 63.602,06	R\$ 32.252,29
	PERCENTUAL	100%	25%	28%	31%	16%